



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ ลป ๗๒๔๐๑/๒๕๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้จัดทำแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ตามห้วงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้ดำเนินงาน ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๖ เดือน) สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๖ โครงการ
- ยังไม่เริ่มดำเนินการ ๑๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (๑) แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๓ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ไม่ใช้งบประมาณ) ๑ โครงการ
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ ๓ โครงการ
- (๒) แผนงานการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ โครงการ
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๔ โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ
 - ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ๓ โครงการ
- (๒) แผนงานการศึกษา จำนวน ๒ โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ
 - ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ๑ โครงการ
- (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๗ โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว ๔ โครงการ
 - ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ๓ โครงการ

(๔) แผนงานสาธารณสุข	จำนวน	๓	โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว	๑	โครงการ	
- ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๒	โครงการ	
(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน	๔	โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว	๓	โครงการ	
- ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๑	โครงการ	
(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	๖	โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว	๒	โครงการ	
- ยังไม่ดำเนินการ	๔	โครงการ	
(๗) แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	๓	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓	โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	๒	โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว	๑	โครงการ	
- ยังไม่ดำเนินการ	๑	โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป	จำนวน	๒	โครงการ
- ดำเนินการไปแล้ว	๑	โครงการ	
- ยังไม่ดำเนินการ	๑	โครงการ	
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	๑	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ	๑	โครงการ	

หมายเหตุ : เอกสารประกอบแนบท้ายบันทึกนี้

เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และเป็นไปตามแผนดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่บรรจุไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

กพ

(นางสาวทิพาพร จันทร์ดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

เพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)


(นางวริศรา กุญชร)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นอนุมัติพร้อมขอความเห็น


(ลงชื่อ)


(นายอดิเทพ ทองศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.พิชัย

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

- ขอโปรดทราบ -


(ลงชื่อ)


(นางทิวดา สังวรณม์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ขอเรียนทราบแล้ว


(ลงชื่อ)


(นายสมพร สติแน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

- ทน -

(ลงชื่อ)


(นายมานิต อุ่นเครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

แผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านเลขที่ ๒๓๒ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบริดของสะพานฝั่งซ้าย บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๒ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	ก่อสร้างอาคารป้องกันลิ่งพัง บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๕๑,๙๕๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๔	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านต้นตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๖	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอย ๕ บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๑๖,๒๕๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๘	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านไร่ศีกาทอง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมถนนสายทางบ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดที่ ๑ ซอยหน้าบ้าน ๔๑๑ นายเอณวัฒน์ เสกตั้ง ถึงลำห้วยไฉ่ จุดที่ ๒ ซอยนางจันทร์ดี ปัญหาเขตจุดที่ ๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๒๖ นางดวงทิพย์ บ้านไร่ศีกาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๐	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๑	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๑ บ้านวังพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๖๑,๗๕๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๒	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๖๓๗,๒๕๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๓	ซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บ้านต้นตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๕๗,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๔	ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บ้านไร่ติลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๘๙,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๕	ปรับปรุงรองระบายน้ำภายในหมู่บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๓๕๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๑๖	ซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก ซอย ๑๑/๑ และขยายไหล่ทางถนนด้านข้างสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๖๐,๘๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.พิชัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒.๑.กลยุทธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒.๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการรื้อน้ำ รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะในชุมชน/สถานประกอบการ	สำนักปลัด	-ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อม (อดล.) -จัดนิทรรศการ(อดล.)ร่วมกับจังหวัดลำปาง -จัดกิจกรรม(อดล.)ดีเด่นระดับตำบล ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๒.แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ ๑. ชั้นวางของ ขนาด ๖๐*๑๒๐ ซม. ๒. จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะ(ผ้าท่วนสีม่วง) แบบจับขอบขนาดยาว ๑๘๓*กว้าง ๖๐* สูง ๗๓ ซม. จำนวน ๑๐ ผืน ๓. จ้างเหมาทำที่ตั้งแบบพับได้(ขาไม้) เพื่อตั้งการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช จำนวน ๑๐ อัน	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙,๑๐๐.-	๙.๕๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวให้แก่ประชาชน	สำนักปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. พิชัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๓.๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จากดอกไม้ไร้รอยละ ๘๖	๒๐,๐๐๐.-	๑๒,๗๔๐.-	๖๓.๗๐	๒๖ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๓.๒ กลยุทธ์การศึกษา

๓.๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการซ่อมแซมบ่อน้ำอรัญชัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. พิชัย	งานการศึกษาสำนักงานปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	งานการศึกษาสำนักงานปลัด	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สถานที่จัดงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กิจกรรมในวันดังกล่าวมีกิจกรรมให้เด็กแสดงความสามารถเล่นเกมส์, ตอบปัญหาชิงรางวัล, เล่นประกอบเพลง	๕๐,๐๐๐.-	๔๘,๙๕๐.-	๙๘.๙๐	๑๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑	โครงการงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สา อริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	งานการศึกษา สำนักปลัด	เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจังหวัดลำปาง	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๑๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	งานการศึกษา สำนักปลัด	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง -การแข่งขันกระทงเล็ก -การแข่งขันต้นบานโลบ -การแข่งขันประกวดร้องเพลง -การประกวดชุดแฟนซีเซ็กซี่	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๒.๕๙	๑๕ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	งานการศึกษา สำนักปลัด	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย -ประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี -กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	๑๐,๐๐๐.-	๙,๘๘๑.-	๙๘.๘๑	๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	งานการศึกษา สำนักปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนตำบลพิชัย	งานการศึกษา สำนักปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๕๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๖	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	งานการศึกษาสำนักปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	งานการศึกษาสำนักปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๓.๔กลยุทธ์การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๓.๔.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	งานสาธารณสุขสำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบลพิชัย -จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ -ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มารับบริการวัคซีนให้ทันสุนัขและแมว -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 	๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๙๘๐.-	๙๙.๙๖	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)	งานสาธารณสุขสำนักงานกบลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความคุ้มครองและป้องกันโรคระบาดและโรคใช้เลือดออก	งานสาธารณสุขสำนักงานกบลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน

๓.๕.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการเฝ้าระวัง ๑๐๐ วันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าและหมอกควัน	งานป้องกันสำนักงานกบลัด	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวัง ๑๐๐ วันอันตราย จากการผลิตไฟฟ้าและหมอกควันที่แจ้งแนวทางกรปฏิบัติให้กับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า -จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดับไฟฟ้า -จัดทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน -จัดซื้อน้ำดื่มใช้ในการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน 	๑๐๐,๐๐๐.-	๖๕,๑๒๐.-	๖๕.๑๒	๒ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชาวพื้นถิ่นชีพขั้นพื้นฐาน	งานสาธารณสุขสำนักงานปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของตำรวจส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองลำปาง	สำนักปลัด	อุดหนุนให้แก่เทศบาลต.งชัยในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองลำปาง	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑๐๐	๑๑ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

๓.๕.๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ในการดำเนินโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	๑๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๕กกลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน

๓.๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ และแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการ อบรม.พชย เคลื่อนที่พบประชาชน	ฝ่ายนโยบาย และแผน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิชัย	กองส่งเสริมการศึกษาสังคม	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน และสามารถนำความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนได้ พิชัย	๖๐๐,๐๐๐.-	๕๕๕,๔๗๐.-	๙๒.๕๘	๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลพิชัย	กองส่งเสริมการศึกษาสังคม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในชุมชน	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๓.๕กกลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน

๓.๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ และแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่น กับการบริหารสาธารณสุข	ฝ่ายนโยบาย และแผน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๖	อุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง	รับผิดชอบ สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางของอำเภอเมืองลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐.-	๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ มี.ค. ๖๘
<p>๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.พิชัย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๑กลยุทธ์ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ</p> <p>๔.๑.๑แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน</p>								
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการทำฝ้ายด้อม	รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมนำไปเป็นอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในชุมชนได้ และเป็นกรเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการสร้างสัมพันธที่ดีกับครอบครัว	๑๕,๐๐๐.-	๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหาร-ขนม	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๑๕,๐๐๐.-	๐.-	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.พิชัย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาองค์กร

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและจรรยาบรรณของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.พิชัย	งานกรรมาธิการที่สำนักงานปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาดำเนินชีวิต และการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร	๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๑๐๐.-	๕๕.๕๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	งานนิติกร	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

๕.๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	ปรับปรุงห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในที่ทำการ อบต.พิชัย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	กองช่าง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๐	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ